

Klasa:360-01/11-01/9
Urbroj:2137/01-07-01/1-11-26

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u Frankopanskoj ulici u Koprivnici održanom dana 11.11.2011. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „PZC-Cestogradnja“d.o.o. Koprivnica

NADZOR: „Forma - biro“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak – Grad Koprivnica
2. Pavlinec Miroslav,ing.geot. – „PZC – Cestogradnja“d.o.o. Koprivnica
3. Vladimir Jukić, dipl.ing.građ.- „Forma-biro“d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač „PZC-Cestogradnja“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 270/11, dana 19.04.2011. godine na ukupan iznos 1.759.015,99 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I RJEŠENJE ZA GRADENJE

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 284/10 od prosinca 2010. godine izrađenoj po „Forma – biro“ Koprivnica, te Rješenju za građenje, KLASA: UP/I- 361-03/11-01/04, URBROJ: 2137/01-06/1-11-06, od 04.02.2011. godine .

III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.270 /11, članak 4. rok izvođenja radova bio je 60 radnih dana od uvođenja u posao.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- početak radova bio je 20.06.2011. godine.
- Završetak radova bio je 31.08.2011. godine upisom u dnevnik.
- Unutar navedenog perioda evidentiran je ukupno 55 dana od kojih je 5 dana državnih praznika, 1 kišni dan i 49 dana kada se radilo.
- Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi na rekonstrukciji prometnice u Frankopanskoj ulici u Koprivnici završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Rješenjem za građenje, izvršen je tehnički pregled 12.rujna 2011. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 22.09.2011. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/11-01/29; urbroj: 2137/01-06-01/1-11-07.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.743.789,32 kuna bez PDV-a, odnosno 2.144.860,86 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 1.093.657,16 kuna bez PDV, odnosno 1.345.198,30 kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 11.11.2011. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br.270/11, članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u Frankopanskoj ulici
u Koprivnici

INVESTITOR: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „PZC-CESTOGRADNJA“d.o.o. Koprivnica

NADZOR: «Forma-biro » Koprivnica, nadzorni inženjer Vladimir Jukić, dipl.ing.građ.

	Vrijednost: kn	PDV	Ukupno: kn
1 Vrijednost ugovorenih radova	1.759.015,99	404.753,68	2.163.589,67
2 Vrijednost izvedenih radova	1.743.789,32	401.071,54	2.144.860,86
3 Do sada situirano i plaćeno:	1.093.657,16	251.541,14	1.345.198,30
4 Ostaje po okončanom obračunu	650.132,16	149.530,40	799.662,56

Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih potraživanja .

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 11.11.2011. god.

Prisutni: 1. Ivan Novak
2. Miroslav Pavlinec
3. Vladimir Jukić

