

KLASA:360-01/11-01/18
URBROJ: 2137/01-07-01/5-12-10

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za **izgradnju javne rasvjete u Domžalskoj ulici u Koprivnici**, održano dana 10.04.2012. godine.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: «TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

- 1. Mario Perković - Grad Koprivnica**
- 2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 287/11, dana 25.05.2011. godine na iznos **9.200,00** kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 287/11. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- Izvadak iz glavnog projekta(idejni projekt) - najviše 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
- Glavni projekt - najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka posebnih uvjeta
- Izvedbeni projekt - najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja rješenja za građenje

- Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 22.09.2011.
- Posebne uvjete, Naručitelj je Izvoditelju dostavio 27.10.2011. godine.
- Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt sa troškovnikom dana 22.12.2011. godine.
- Rješenje za građenje ishodišteno je 24.01.2012. godine
- Izvoditelj je predao Naručitelju Izvedbeni projekt 27.01.2012. godine

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 90 dana, a glavnog projekta 26 dana.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 22.09.2011. godine sa 90 dana zakašnjenja što iznosi:

90 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

90 x **2.760,00** x 0,003 = **745,20 kn bez PDV-a** što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi:

9.200,00 x 0,3x0,05 = 138,00 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: **138,00 kn bez PDV-a** .

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 22.12.2011. godine sa 26 dana zakašnjenja što iznosi:

26 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

26 x **4.600,00** x 0,003 = **358,80 kn bez PDV-a** što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi:

9.200,00 x 0,5 x 0,05 = 230,00 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi: **230,00 kn bez PDV-a**

Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: **368,00 kn bez PDV-a**.

III. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE

Na temelju Glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete u Domžalskoj ulici u Koprivnici rješenje za građenje ishodeno je 24.01.2012. godine.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 9.200,00 kn bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br.287/11.

Na temelju Ugovora br. 287/11., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za **izgradnju javne rasvjete u Domžalskoj ulici u Koprivnici**

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«TRG» d.o.o. Koprivnica**

	Vrijednost:(Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:		
Vrijednost ugovorenih radova	9.200,00	9.200,00
Vrijednost izvedenih radova	9.200,00	9.200,00
Iznos ugovorene kazne	368,00	368,00
Plaćeno	2.760,00	2.760,00
Ostaje za platiti (2-3-4)	6.072,00	6.072,00
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU		6.072,00

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 10.04.2012. god.

Prisutni:

1. _____

2. _____