

KLASA:361-02/11-01/4  
URBROJ: 2137/01-07-01/5-11-11

## ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izradene projektne dokumentacije za **prilagođavanje pristupačnosti građevine i izgradnju dizala zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici**, održano dana 15.11.2011. godine.

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

IZVODITELJ: **«Coart» d.o.o. Koprivnica**

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. **Mario Perković - Grad Koprivnica**
2. **Mirko Patrčević – «Coart» d.o.o Koprivnica**

### I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «Coart» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 122/11, dana 16.02.2011. godine na iznos **29.000,00** kuna, bez PDV-a.

### II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 122/11. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- Glavni projekt - najviše 10 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta
- Izvedbeni projekt - najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja rješenja za građenje

- Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt sa troškovnikom dana 25.02.2011. godine.
- Rješenje za građenje ishođeno je 28.02.2011. godine
- Izvoditelj je predao Naručitelju Izvedbeni projekt 01.03.2011. godine

Temeljem navedenog utvrđuje se da Izvoditelj nije kasnio sa izradom i predajom projektne dokumentacije.

### **III. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE**

Na temelju Glavnog projekta za prilagođavanje pristupačnosti građevine i izgradnju dizala u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici rješenje za građenje ishodeno je 28.02.2011. godine

### **IV. PLAĆANJE**

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 29.000,00 kn bez PDV-a.

### **V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA**

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 122/11.

Na temelju Ugovora br. 122/11., članak 3. utvrđuje se:

### **OKONČANI OBRAČUN**

- za izradu projektne dokumentacije za **prilagođavanje pristupačnosti građevine i izgradnju dizala u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici**

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«Coart» d.o.o. Koprivnica**


	Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
<b>UGOVORENO:</b>			
Vrijednost ugovorenih radova	29.000,00	6.670,00	35.670,00
Vrijednost izvedenih radova	29.000,00	6.670,00	35.670,00
Iznos ugovorene kazne	0,00	0,00	0,00
Plaćeno	0,00	0,00	0,00
Ostaje za platiti (2-3-4)	29.000,00	6.670,00	35.670,00
<b>UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU</b>			<b>35.670,00</b>


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih finansijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 15.11.2011. god.

Prisutni:

1.  \_\_\_\_\_

2.  \_\_\_\_\_