

KLASA:360-01/11-01/11
URBROJ: 2137/01-07-01/5-11-19

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici održanom dana 30.06.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

DOBAVLJAČ: **«DEKOR» d.o.o., Zabok**

NADZOR: **«TRG»d.o.o. Koprivnica**

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković – Grad Koprivnica
2. Miroslav Rasonja – «Dekor» d.o.o., Zabok
3. Vladimir Škrinjar - «TRG» d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Grad Koprivnica sklopio je sa «Dekor» d.o.o. Ugovor br. 272/11 od 14.04.2011. godine o nabavi i dopremi rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I RJEŠENJE O GRAĐENJU

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete za rekonstrukciju javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici izrađen je od «Trg» d.o.o, broj TD 08/10 od veljače 2011. godine
- Rješenje za građenje KLASA: UP/I-361-03/11-01/29, UR. BROJ: 2137/01-06/1-11-6

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 35 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. 02.05.2011.g. dobavljač je naručitelja obavijestio o mogućnosti isporuke ugovorenog materijala. Kako nisu stvoreni uvjeti za ugradnju kao ni sigurno deponiranje na gradilištu, a u cilju sprečavanja oštećenja materijala naručitelj je zatražio od dobavljača da materijal uskladišti u svojim prostorima. Uvjeti za ugradnju osigurani su sredinom mjeseca lipnja 2011.g. te je materijal isporučen 13.6.2011. godine.

Atestna dokumentacija te izjave o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je poštom dana 02.05.2011. godine.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u roku i da nije kasnila.

IV. ATESTNA DOKUMENTACIJA

Stupovi i svjetiljke su isporučeni sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s rješenjem za građenje.

V. PLAĆANJE

Stupovi i svjetiljke su isporučeni u ugovorenom obimu. Za isporučene stupove i svjetiljke Dobavljač je predao Naručitelju atestnu dokumentaciju i dokaze kvalitete.

Ukupna vrijednost isporučenih stupova i svjetiljki, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom II. Ugovora iznosi 110.097,00 kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će ispostaviti račun po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema članku IV. Ugovora.

VI. GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučene stupove i svjetiljke utvrđuje se garantni rok prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu.

Na temelju Ugovora br. 272/11, za nabavu i dopremu rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršene nabave i dopreme, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvršene nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici.

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

DOBAVLJAČ: **«DEKOR»d.o.o., Zabok**




NADZOR: **«TRG»d.o.o. Koprivnica**

		Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:				
1.	Vrijednost ugovorenih radova	110.097,00	25.322,31	135.419,31
2.	Vrijednost izvedenih radova	110.097,00	25.322,31	135.419,31
3.	Situirano	0,00	0,00	0,00
	Ostaje za situirati (2-3)	110.097,00	25.322,31	135.419,31
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU				135.419,31

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 30.06.2011. god.

Prisutni:

1. 
2. 
3. 

«DEKOR»
TVORNICA RASVJETE d.o.o.
ZABOK