

Na temelju Točke XIII., Ugovora br.277/11, od 26.04.2011. god., a nakon izvršenog otklanjanja nedostataka, evidentiranih Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova, od 13.05.2011. god. utvrđuje se:

**ZAPISNIK
O OKONČANOM OBRAČUNU**

Izvedenih radova na adaptaciji i uređenju objekta i prostora javnog gradskog WC, na kč.br. 1472/1 k.o. Koprivnica

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVOĐAČ: „Koming“ d.o.o. Koprivnica

	Vrijednost: kn	PDV	Ukupno: kn
1. Vrijednost ugovorenih radova	63.587,50	14.625,12	78.212,63
2. Vrijednost izvedenih radova	63.190,31	14.533,77	77.724,08
3. Do sada situirano i plaćeno:	0	0	0
4. Ostaje po okončanom obračunu	63.190,31	14.533,77	77.724,08

Plaćanje izvedenih radova u iznosu utvrđenom po okončanom obračunu izvršit će se sukladno Točki XIII. Ugovora po ispostavljenoj okončanoj situaciji.

U Koprivnici, 07.11.2011

Prisutni: 1. Katarina Vrtić
2. Davor Forko

ZAPISNIK

o primopredaji izvedenih radova na adaptaciji i uređenju objekta i prostora javnog gradskog WC, na kč.br. 1472/1 k.o. Koprivnica održano dana 13.05.2011. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1

IZVOĐAČ: „KOMING“ d.o.o., Koprivnica, Mosna 15

Primopredaji izvedenih radova prisutni:

1. Katarina Vrtić – za Grad Koprivnica
2. Davor Forko – za „Koming“ d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova, naručitelj Grad Koprivnica i izvođač „Koming“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br.277/11, dana 26.04.2011. godine na ukupan iznos 63.587,50 kuna, bez PDV-a. Radovi su izvedeni prema Ponudi izvođača br. 95/11, od 15.04.2011. godine koja je sastavni dio Ugovora.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.277/11, Točka VI., rok izvođenja radova bio je 10 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao.

Izvođač radova uveden je u posao i započeo je s radovima dana 28.04.2011. god., a pismenu obavijest o završetku radova naručitelj je zaprimio dana 12.05.2011. god. te se taj dan, sukladno Točki VI. ujedno smatra i danom završetka radova.

III. PRIMOPREDAJA

Izvršenim pregledom utvrđeno je da su svi ugovoreni radove izvedeni, međutim pregledom su utvrđeni nedostaci i to:

- Na zidovima i stropovima u prostorima objekta vidljivi su flekovi, potrebno je izvršiti popravak ili ponovno bojenje,
- Spojeve novo ugrađenih i starih zidnih pločica treba fugirati, odnosno popraviti spojeve,
- Oko novo ugrađenih vrata treba popraviti žbuku te na špaleti popraviti boju.

Navedene nedostatke izvođač će otkloniti u roku od 5 dana.

Okončani obračun izvedenih radova izvršit će se po otklanjanju nedostataka.

IV. PLAĆANJE

Prema Točki XIII. Ugovora plaćanje izvedenih radova predviđeno je putem okončane situacije po izvršenoj primopredaji i okončanom obračunu svih izvedenih radova, stoga do sada nije bilo plaćanja izvedenih radova, a ono će se izvršiti po okončanom obračunu.

Prisutni: 1. Katarina Vrtić

2. Davor Forko