

KLASA:360-01/10-01/45
UR.BROJ:2137/01-07-01/5-11- 15

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice Močile i dijelu Ulice Močilski odvojak I u Koprivnici održanom dana 01.09.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „NITRE“ elektroinstalaterski obrt, Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 30.11.2010. godine Ugovor br.294/10 za izgradnju javne rasvjete u dijelu Ulice Močile i dijelu Močilskog odvojka I u Koprivnici sa tvrtkom „NITRE“ elektroinstalaterski obrt iz Koprivnice.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izrađen od "Trg" d.o.o Koprivnica, broj TD: 02/10, od rujna 2010. godine.

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/10-01/47; UR.BROJ: 2137/01-06/1-10-5 od 16.11.2010. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora, i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 15.12.2010. godine
- završetak radova 23.12.2010. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 6 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled te je od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 28.07.2011. godine izdana izvršna uporabna dozvola.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 30.047,00 bez PDV-a.

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 01.09.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 294/10, od 30.11.2010. godine, za izgradnju javne rasvjete u dijelu Ulice Močile i dijelu Ulice Močilski odvojak I, u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice Močile i dijelu Ulice Močilski odvojak I u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica

Izvoditelj: „NITRE“ elektroinstalaterski obrt, Koprivnica

Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

	Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:			
Vrijednost ugovorenih radova	30.096,50	6.922,20	37.018,70
Vrijednost izvedenih radova	30.047,00	6.910,81	36.957,81
Iznos ugovorene kazne	0,00	0,00	0,00
Plaćeno	27.097,00	6.232,31	33.329,31
Ostaje za platiti (2-3-4)	2.950,00	678,50	3.628,50
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU			3.628,50

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 01.09.2011. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer