

KLASA:360-01/10-01/48
UR.BROJ:2137/01-07-01/5-11-17

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Špoljarskoj ulici u Koprivnici održanom dana 09.11.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „ELIN“ d.o.o Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 09.12.2010. godine Ugovor br.300/10 za rekonstrukciju javne rasvjete u Špoljarskoj ulici u Koprivnici sa tvrtkom „ELIN“ d.o.o iz Koprivnice.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I RJEŠENJE ZA GRAĐENJE

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izrađen od "Trg" d.o.o Koprivnica, broj TD: 09/09, od studenog 2009. godine.

Za radove je izdano Rješenje za građenje za rekonstrukciju javne rasvjete KLASA: UP/I-361-03/09-01/110; UR.BROJ: 2137/01-06/5-10-6 od 13.siječnja 2010. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora, odnosno uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 10.12.2010. godine
- završetak radova 29.12.2010. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 14 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s rješenjem za građenje, izvršen je tehnički pregled te je dobivena pravomoćna uporabna dozvola dana 12.10.2011. godine.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 25.077,00 bez PDV-a.

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 09.11.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 300/10, od 09.12.2010. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Špoljarskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Špoljarskoj ulici u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica
 Izvoditelj: „ELIN“ d.o.o Koprivnica
 Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

	Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:			
Vrijednost ugovorenih radova	27.990,00	6.437,70	34.427,70
Vrijednost izvedenih radova	25.077,00	5.767,71	30.844,71
Iznos ugovorene kazne	-	-	-
Plaćeno	25.077,00	5.767,71	30.844,71
Ostaje za platiti (2-3-4)	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU			0.00,00

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 09.11.2011. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer